

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 32. Statuta Grada Novalje («Županijski glasnik» broj 12/09), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 30. ožujka 2012. godine usvojilo je

I Z V J E Š T A J

o izvršenju Programa građenja objekata

i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim izvještajem utvrđuje se da je tijekom 2011. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine:

	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>
- uređenje dijela javne površine u naselju Gajac	330.000,00 kn	322.586,93 kn
- uređenje javnih površina u Metajni	20.000,00 kn	12.312,30 kn
- uređenje javnih površina u Zubovićima	20.000,00 kn	6.457,50 kn
- uređenje javnih površina u Kustićima	25.000,00 kn	19.114,20 kn
- uređenje javnih površina u Staroj Novalji	20.000,00 kn	0,00 kn
- uređenje javnih površina u Jakišnici	20.000,00 kn	11.193,00 kn
- uređenje javnih površina u Lunu	25.000,00 kn	18.450,00 kn
- uređenje Trga Bazilike	9.500.000,00 kn	9.190.310,58 kn
	9.960.000,00 kn	9.580.424,51 kn

Vrijednost radova iz ovog članka bila je planirana u ukupnom iznosu od 9.960.000,00 kuna, a radovi su izvršeni u ukupnom iznosu od **9.580.424,51 kn**, a financiraju se s naslova komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu i ostalih namjenskih prihoda, pomoći iz državnog proračuna i primitaka od zaduživanja.

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste:

	<i>Planirano:</i>	<i>Ostvareno:</i>
<u>1. Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>2.281.459,35 kn</u>
- asfaltiranje i priprema za asfaltiranje (ulice: Senjska, Caskin put, Zadarska, Put Lokvice Put do plaže Zrće)	1.230.000,00	935.050,00 kn
- sanacija i asfaltiranje prekopa po gradu	150.000,00	199.021,00 kn
- sanacija i uređenje prometnica na Staroj Novalji	53.000,00	52.851,51 kn

- ostali radovi na uređenju, sanaciji, betoniranju prometnica, nogostupa, parkirališta	333.000,00	302.861,87 kn
- ogradni zidovi uz ceste	349.000,00	424.638,60 kn
- sanacija prometnica Kustići	186.000,00	298.601,63 kn
- sanacija prometnica Gajac	49.000,00	68.434,74 kn
2. Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Čiponjac	460.000,00	414.832,60 kn
	2.810.000,00	2.696.291,95 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je 2.810.000,00 kn a u 2011. godini radovi su izvršeni u ukupnom iznosu od **2.696.291,95 kn** a financirani su s osnova s naslova prihoda od komunalnog doprinosa, Državnog proračuna

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu:

	<i>Planirano:</i>	<i>Ostvareno:</i>
1. Izgradnja i širenje javne rasvjete na području Grada Novalje	1.000.000,00	869.455,90 kn
-izgradnja i širenje mreže J.R. u ulicama: Zadarska, Senjska, I.Palčića, Put Lokvice, Šibenska ul.	510.000,00	461.926,90 kn
- završetak radova – postava stupova i lampiona u ulicama u Metajni	150.000,00	162.529,00 kn
- izgradnja i širenje mreže J.R. u Zubovićima	30.000,00	30.000,00 kn
- izgradnja i širenje mreže J.R. u Jakišnici – Stanišće	30.000,00	0,00 kn
- ostali radovi i intervencije na širenju mreže J.R.	280.000,00	215.000,00 kn
	1.000.000,00	869.455,90 kn

Planirana vrijednost radova za predviđene stavke iznosila je 1.000.000,00 kuna a tijekom 2011. godine ukupno su izvršeni radovi u vrijednosti **869.455,90 kn** s naslova prihoda od komunalnog doprinosa.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom:

	<i>Planirano:</i>	<i>Ostvareno:</i>
- širenje vodovodne mreže na području Grada Novalje	400.000,00	367.079,58 kn
- otplata kredita po vodovodu Novalja-Lun	17.500,00	11.109,93 kn
	417.500,00	378.189,51 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je 417.500,00 kn a tijekom 2011. godine izvršeno je radova vrijednosti **378.189,51** kn s naslova naknade za priključke na komunalnu infrastrukturu i poreznih prihoda.

Članak 5.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:

	<i>Planirano:</i>	<i>Ostvareno:</i>
1. Širenje kanalizacijske mreže na području Grada Novalje	950.000,00	907.327,93 kn
- izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama:		
Senjska,	310.000,00	271.861,52 kn
Caskin put - Zadarska,	340.000,00	343.841,54 kn
Zadarska produžetak do Burin boka	160.000,00	128.605,11 kn
Lunjski put odvojak	40.000,00	0,00 kn
- projekt kanalizacije Gaj – zapad 1 i projekt kanalizacija Špital-donji	100.000,00	163.019,76 kn
2. Izgradnja kanalizacije Put Lokvice	1.900.000,00 kn	1.735.686,89kn
3. Izgradnja kanalizacije Stara Novalja	200.000,00kn	184.880,02 kn
	3.050.000,00kn	2.827.894,84 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je 3.050.000,00 kuna, a tijekom 2011. godine radovi su izvršeni u vrijednosti **2.827.894,84 kn** a financirani su s naslova naknade na priključak na komunalnu infrastrukturu, kapitalnih donacija (Hrvatske vode) i komunalnog doprinosa.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje je vršilo JP Komunalije Novalja a koji se financiraju s naslova prihoda od naknade za razvoj u 2011. godini bilo je planirano u iznosu od **360.000,00 kn** dok je stvarno utrošeno 100.000,00 kn i to za :

	<i>Planirano:</i>	<i>Ostvareno:</i>
1. Izgradnja kanalizacije u ulici I. Palčića	134.000,00kn	52.000,00 kn
2. Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Metajna	100.000,00 kn	0,00 kn
3. Izrada Projektne dokumentacije St.Novalja te izrada elaborata parcelacije za 9 crpnih stanica	126.000,00 kn	48.000,00 kn
	360.000,00kn	100.000,00 kn

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za društvene djelatnosti:

	<i>Planirano:</i>	<i>Ostvareno:</i>
- dogradnja dječjeg vrtića „Carić“	1.200.000,00	1.185.590,18 kn
- Doma zdravlja Novalja – sufinanciranje izgradnje objekta	43.000,00	42.908,20 kn
- oprema za Dom zdravlja Novalja	715.000,00	702.743,28 kn
- otkup poslovnog prostora u Gajcu	160.000,00	149.683,98 kn
- investicijsko održavanje građevinskih objekata	415.000,00	414.913,17 kn
	2.533.000,00	2.495.838,81 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je 2.533.000,00 kuna, a tijekom 2011. godine izvršeni su radovi u vrijednosti **2.495.838,81 kn**, a financirali su se s naslova poreznih prihoda Grada Novalje, prodaje nefinancijske imovine, komunalnog doprinosa i ostalih namjenskih prihoda.

Članak 7.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

Klasa: 363-01/12-01/31
Urbroj: 2125/06-02-12-02
Novalja, 30. ožujka 2012.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE

Predsjednik:
Aleksij Škunca, prof.