

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članka 32. Statuta Grada Novalje (»Županijski glasnik« broj 12/09), Gradsko vijeće Grada Novalje na VI. sjednici održanoj 29. ožujka 2010. godine usvojilo je

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim izvještajem utvrđuje se da je tijekom 2009. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine:

	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>
- uređenje dijela javne površine u naselju Gajac	402.900,00	383.934,84 kn
- izgradnja sportskog centra Nadmurva u Metajni	220.000,00	149.253,54 kn
- uređenje plaže Jadra u Staroj Novalji	530.000,00	526.144,48 kn
- uređenje javnih površina u Jakišnici	10.000,00	4.270,00 kn
- uređenje Trga Bazilike	400.000,00	302.946,35 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **1.562.000,00** kn, a za izvršene radove tijekom 2009. godine utrošeno je **1.366.549,21** kuna s naslova komunalnog doprinosa, ostalih namjenskih prihoda i spomeničke rente.

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste:

1. Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta	3.625.000,00 kn	3.511.166,32 kn
- asfaltiranje i pripreme za asfaltiranje	2.300.000,00 kn	2.167.339,65 kn
(cesta Novalja – Lun - dio, Tovarnele – Mata, Riječka ulica, Zagrebačka, Poljski put, Put do plaže Caska, nogostup do Zrća, putovi kroz polje, Rotor Lokvica, prekopi po gradu)		
- kameni ogradni zidovi	600.000,00 kn	657.240,60 kn
(Lun- Jakišnica, Put Lokvice, Lunjski put)		
- kameni stupići Gaj	200.000,00 kn	188.783,40 kn
- projektna dokumentacija za semafor	100.000,00 kn	83.936,00 kn
- ostali radovi na uređenju, sanaciji, betoniranju prometnica, nogostupa, parkirališta	425.000,00 kn	413.866,67 kn

2. Izgradnja prometnica u poduzetničkoj zoni Čiponjac	1.176.000,00 kn	1.175.616,01 kn
3. Uređenje prometnica u Kustićima	30.000,00 kn	22.240,60 kn
4. Uređenje prometnica u Zubovićima	403.000,00kn	402.998,77 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **5.234.000,00** a za izvršene radove tijekom 2009. godine ukupno je utrošeno **5.112.021,70** kn s naslova prihoda od komunalnog doprinosa, Državnog proračuna, Županijskog proračuna, naknade za priključak za komunalnu infrastrukturu i sufinanciranja građana po komunalnoj infrastrukturi.

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu:

- izgradnja i širenje javne rasvjete na području Grada Novalje

1.900.000,00 kn	1.824.310,74 kn
-----------------	-----------------

radovi na izgradnji i širenju mreže javne rasvjete i to Lun, Vidalići, Trg Loža, ulice Cesta, Bjelovarska, Močišnjak, Lovačka, Lunjski put)

Planirana vrijednost radova za predviđene stavke iznosila je **1.900.000,00 kuna** a za izvršene radove tijekom 2009. godine ukupno je utrošeno **1.824.310,74** kn s naslova prihoda od komunalnog doprinosa.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom:

- širenje vodovodne mreže na području Grada Novalje 300.000,00 kn 267.487,59 kn
- otplata kredita po vodovodu Novalja-Lun 300.000,00 kn 82.841,24 kn
- otplata kredita za komunalnu infrastrukturu u zoni Čiponjac 285.000,00 kn 282.432,91 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **885.000,00 kn** a za izvršene radove tijekom 2009. godine ukupno je utrošeno **632.761,74** kn s naslova naknade za priključke na komunalnu infrastrukturu, prihoda od sufinanciranja građana po komunalnoj infrastrukturi.

Članak 5.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:

- širenje kanalizacijske mreže 1.000.000,00 kn 971.885,67 kn
(odnosi se na izgradnju kanalizacijske mreže u ulicama Punta mira, Punta mira II, Riječka, Zagrebačka, Gaj)
- izgradnja kanalizacije Gaj 450.000,00 kn 450.000,00 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **1.450.000,00** kuna, a za izvršene radove tijekom 2009. godine ukupno je utrošeno **1.421.885,67** kn s naslova priključka na komunalnu infrastrukturu.

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za društvene djelatnosti

- dogradnja dječjeg vrtića »Carić«	105.000,00 kn	102.698,60 kn
- izgradnja vatrogasnog doma Grada Novalje	240.000,00 kn	237.105,49 kn
- otkup poslovnog prostora u Gajcu	167.000,00 kn	166.859,14 kn
- izgradnja zgrade MO i TD - Lun	930.000,00 kn	925.473,02 kn
- izgradnja i obnova sakralnih objekata		
- obnova crkve sv. Petra-Stara Novalja	100.000,00 kn	56.000,00 kn
- župa sv. Anđela čuvara Lun, obnova crkve	100.000,00 kn	0,00 kn
- župa sv. Katarine u Novalji	80.000,00 kn	80.000,00 kn
- samostan sv. Josipa	25.000,00 kn	0,00 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **1.747.000,00** kuna, a za izvršene radove tijekom 2009. godine ukupno je utrošeno **1.568.136,25** kuna s naslova poreznih prihoda Grada Novalje, prodaje nefinancijske imovine i komunalnog doprinosa.

Članak 7.

Ovaj Izvještaj O izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu objavit će se u »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije.

Klasa: 363-01/10-01/32
Urbroj: 2125/06-02-10-2
Novalja, 29. ožujka 2010.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE

Predsjednik:
Aleksij Škunca, prof.