

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članka 32. Statuta Grada Novalje («Županijski glasnik» broj 12/09), Gradsko vijeće grada Novalje na sjednici održanoj 01.lipnja 2011. godine usvojilo je

## I Z V J E Š T A J

### o izvršenju Programa građenja objekata

### i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

#### Članak 1.

Ovim izvještajem utvrđuje se da je tijekom 2010. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

#### Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine:

	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>
- uređenje dijela javne površine u naselju Gajac	150.000,00	135.283,10 kn
- uređenje plaže Jadra u Staroj Novalji	218.000,00	217.636,82kn
- uređenje Trga Bazilike	500.000,00	395.490,92 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **868.000,00** kn, a za izvršene radove tijekom 2010. godine utrošeno je **748.410,84** kuna s naslova komunalnog doprinosa, ostalih namjenskih prihoda i spomeničke rente.

#### Članak 2.

#### Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste:

	<i>Planirano:</i>	<i>Ostvareno:</i>
<u>1. Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta</u>	<u>1.936.000,00</u>	<u>1.704.107,58 kn</u>
- asfaltiranje i priprema za asfaltiranje (ulice:Splitska, Šibenska, Senjska,Dubrovačka,Ninska,Vukovarska)	636.000,00	666.471,30 kn
- sanacija i asfaltiranje prekopa po gradu	250.000,00	116.384,07 kn
- ostali radovi na uređenju, sanaciji, betoniranju prometnica, nogostupa, parkirališta,ogradni zidovi	550.000,00	509.321,64 kn
- uređenje ulica u Metajni (Put groblja, prekopi..)	300.000,00	262.424,07 kn
- projektna dokumentacija	200.000,00	149.506,50 kn

<u>2. Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Čiponjac</u>	300.000,00 kn	55.350,00
<u>3. Uređenje prometnice Ručica u Metajni</u>	50.000,00 kn	42.066,00

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **2.286.000,00 kn** a za izvršene radove tijekom 2010. godine ukupno je utrošeno **1.801,523,08 kn** s naslova prihoda od komunalnog doprinosa, Državnog proračuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i sufinanciranja građana po komunalnoj infrastrukturi.

#### Članak 3.

##### **Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu:**

	<i>Planirano:</i>	<i>Ostvareno:</i>
<u>1. Izgradnja i širenje javne rasvjete na području</u>		
<u>Grada Novalje</u>	1.700.000,00	1.537.065,91 kn
-izgradnja i širenje mreže J.R. u ulicama: Splitska, Šibenska, Senjska, Dubrovačka, Ninska, Vukovarska	600.000,00	517.263,83 kn
- završetak radova – postava stupova i lampiona u ulicama Zaglavarski put, Močišnjak	200.000,00	50.150,00 kn
- ostali radovi i intervencije na širenju mreže J.R.	500.000,00	587.590,08 kn
- izgradnja i širenje mreže J.R. u Metajni	400.000,00	382.062,00 kn

Planirana vrijednost radova za predviđene stavke iznosila je **1.700.000,00 kuna** a za izvršene radove tijekom 2010. godine ukupno je utrošeno **1.537.065,91 kn** s naslova prihoda od komunalnog doprinosa.

#### Članak 4.

##### **Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom:**

	<i>Planirano:</i>	<i>Ostvareno:</i>
- širenje vodovodne mreže na području Grada Novalje	200.000,00	168.178,11 kn
- otplata kredita po vodovodu Novalja-Lun	100.000,00	11.508,07 kn
- otplata kredita za komunalnu infrastrukturu u zoni Čiponjac		
	280.000,00	280.202,05 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **580.000,00 kn** a za izvršene radove tijekom 2010. godine ukupno je utrošeno **459.888,23 kn** s naslova naknade za priključke na komunalnu infrastrukturu, poreznih prihoda i prihoda od sufinanciranja građana po komunalnoj infrastrukturi.

## Članak 5.

### **Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:**

*Planirano: Ostvareno:*

**1. Širenje kanalizacijske mreže na području Grada Novalje** 1.700.000,00 1.485.179,88 kn

- odnosi se na izgradnju kanalizacijske mreže u ulicama Splitska, Šibenska, Senjska, Dubrovačka, Ninska, Vukovarska

- projekt kanalizacije Gaj

**2. izgradnja kanalizacije Gaj (J.P. „Komunalije“ Novalja)** 100.000,00 86.624,93 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **1.800.000,00** kuna, a za izvršene radove tijekom 2010. godine ukupno je utrošeno **1.571.804,81** kn s naslova sufinanciranja građana po komunalnoj infrastrukturi.

## Članak 6.

### **Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za društvene djelatnosti:**

*Planirano: Ostvareno:*

- dogradnja dječjeg vrtića „Carić“ 1.705.000,00 467.355,80 kn

- Dom zdravlja Novalja-sufinanciranje izgradnje objekta 1.400.000,00 1.307.926,30 kn

- otkup poslovnog prostora u Gajcu 180.000,00 153.763,30 kn

- izgradnja zgrade MO i TD - Lun 312.000,00 311.580,83 kn

- izgradnja i obnova sakralnih objekata

- župa sv. Anđela čuvara Lun, obnova crkve 50.000,00 kn 0,00 kn

- župa sv. Katarine u Novalji 50.000,00 kn 0,00 kn

- samostan sv. Josipa 20.000,00 kn 0,00 kn

- crkva sv. Petra i Pavla Stara Novalja 50.000,00 kn 50.000,00 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **3.767.000,00** kuna, a za izvršene radove tijekom 2010. godine ukupno je utrošeno **2.290.626,23** kuna s naslova poreznih prihoda Grada Novalje, prodaje nefinancijske imovine i komunalnog doprinosa.

## Članak 7.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

Klasa: 363-05/11-01/04  
Urbroj: 2125/06-01-11-01  
Novalja, 01.06.2011.

### **GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE**

Predsjednik:  
Aleksij Škunca, prof.