

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» pročišćeni tekst zakona NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), te članka 32. Statuta Grada Novalje («Županijski glasnik» broj 12/09, 07/13, 10/13 i 18/13), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine usvojilo je

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Programa građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim izvještajem utvrđuje se da je tijekom 2014. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

„Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine:

	Planirano	Ostvareno
- uređenje javne površine u MO Novalja	300.000,00 kn	56.630,90 kn
- uređenje javne površine u MO Staroj Novalji	300.000,00 kn	299.496,25 kn
- uređenje javnih površina u MO Lunu	300.000,00 kn	285.278,09 kn
- uređenje javnih površina u MO Jakišnici	300.000,00 kn	282.504,00 kn
- uređenje javnih površina u MO Metajni	100.000,00 kn	100.667,50 kn
- uređenje javnih površina u MO Zubovićima	300.000,00 kn	<u>299.550,97 kn</u>
- uređenje javnih površina u MO Kustići, Vidalići	300.000,00 kn	<u>231.749,69 kn</u>
- uređenje javnih površina u MO Gajac	115.000,00 kn	111.125,00 kn
-mediteranski vrt-šumica	310.000,00	309.895,09 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **2.325.000,00 kn**, a za izvršene radove tijekom 2014. godine utrošeno je **1.976.897,49** kuna s naslova komunalnog doprinosa, ostalih namjenskih prihoda i prihoda od prodaje imovine.

Članak 2.

«Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste:

	Planirano:	Ostvareno:
1. Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta	1.500.000,00 kn	1.498.464,70 kn
- asfaltiranje Zadarska ulica , Dražica Šonjevi stani prekopi,		

I.Palčića, Jakišnica, Lun, St, Novalja, parkiralište II , Straško,
nogostup uz plažu Trinćel

2. Izgradnja ogradnih zidova uz ceste 250.000,00 kn 231.603,24 kn

3. Projektna dokumentacija 200.000,00 kn 151.812,50 kn

4. Obilaznica Novalje-Lokvica 2.830.000,00 kn 2.822.802,14 kn

5. Trg Alojzija Stepinca 400.000,00 kn 243.125,00 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **5.280.00,00 kn**, a za izvršene radove tijekom 2014. godine ukupno je utrošeno **4.947.807,57 kn** s naslova prihoda od komunalnog doprinosa, spomeničke rente, sredstava Državnog proračuna, sredstava Županijskog proračuna, prihoda od prodaje i kapitalnih pomoći iz proračuna.

Članak 3.

«Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu:

Planirano: Ostvareno:

1. Izgradnja i širenje javne rasvjete na području Grada Novalje 900.000,00kn 875.157,16 kn

- put Lokvica
- I. Palčića
- Ul Smokovačka
- Punta Mira
- St. Novalja
- Dalmatinska
- Caska

- elektro energetska suglasnost

Planirana vrijednost radova za predviđene stavke iznosila je **900.000,00 kuna**, a za izvršene radove tijekom 2014. godine ukupno je utrošeno **875.157,16 kn** s naslova prihoda od komunalnog doprinosa.

Članak 4.

„Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda :

	Planirano:	Ostvareno:
1. VODOOPSKRBA		
1.1.Izrada projektne dokumentacije Škuncini stani Gajac	20.000,00	14.800,00
1.2. Širenje vodovodne mreže Mlaji	10.000,00	
1.3.Izrada Glavnog projekta vodovoda Novalja-sjeverni ogranak (ZO Čelac-ZO Špital)	100.000,00	

1.4. Izrada projektne dokumentacije Borovićevi stani	60.000,00	49.800,00
1.5. Izrada projektne dokumentacije Škuncini stani	100.000,00	37.400,00
1.6. Izrada projekta Idejni i glavni Vidasovi – Dabovi stani	100.000,00	23.080,00
1.7. Izrada vodovodne mreže obilaznica Zubovići	300.000,00	25.000,00
1.8. Građ. Radovi na širenju vodovodne mreže Put Bab	80.000,00	67.460,67
1.9. širenje vodovodne mreže Samorašnji put	50.000,00	
1.10. Izgradnja vodovodne mreže u ul. Čelac	50.000,00	220,00
1.11. Vodoopskrba naselja Šankovi stani (Vo. Uvjeti)		34.440,00
UKUPNO VODOOPSKRBA:	870.000,00	252.200,67
2. ODVODNJA		
2.1. Izrada glavnog projekta i izgradnja kanalizacije Obilaznica- Novalja	130.000,00	68.140,00
2.2. Izrada izmjene projekta kanalizacije Gaj (Samorašnji put)	50.000,00	
2.3. Širenje kanalizacijske mreže Gaj	150.000,00	
2.4. Izrada glavnog projekta kanalizacije (Zoranićeva, Stanići, Zagrebački prilaz, Burin bok, Mlaji.)	50.000,00	35.640,00
2.5. Izgradnja kanalizacije(Zoranićeva, Stanići, Zagrebački prilaz, Burin bok, Mlaji.)	500.000,00	
2.6. Izgradnja kanalizacijske mreže ulice Čelac II	50.000,00	220,00
2.7. Širenje kanalizacijske mreže u ulici I. Palčića	80.000,00	79.905,00
UKUPNO ODVODNJA:	1.010.000,00	183.905,00
S V E U K U P N O :	1.960.000,00	436.105,67

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **1.960.000,00 kn** a za izvršene radove tijekom 2014. godine ukupno je utrošeno **436.105,67 kn** s naslova naknade za razvoj (prihod JP Komunalije Novalja).

Članak 5.

„Nabava neproizvedene imovine na području Grada Novalje

Planirano:

Ostvareno:

1. Otkup zemljišta za deponiju smeća	2.600.000,00 kn	2.539.644,87 kn
2. Otkup zemljišta za puteve	650.000,00 kn	537.987,02 kn
3. Otkup zemljišta MO St Novalja	400.000,00 kn	400.000,00 kn

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je **3.650.000,00 kuna**, a za izvršene radove tijekom 2014. godine ukupno je utrošeno **2.059.805,86 kuna** s naslova prihoda prodaje nefinancijske imovine, komunalnog doprinosa i sredstava Fonda za zaštitu okoliša energ. Učinkovitosti.

Članak 6.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

Klasa: 363-01/13-01/126
Urbroj: 2125/06-02-14-07
Novalja 30. travnja 2015.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE

Predsjednik

Ljubomir Kurilić, dipl.oec.